



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE  
"PISACANE E POERIO"**

**VIA PISACANE, 9 - 20129 MILANO - Tel. 02 884. 48870**

**C.F. 80124850159 - Codice Univoco Ufficio UFEFOO - Codice Meccanografico MIIC8B700B**

Scuola Primaria "Pisacane e Poerio" Via Pisacane, 9 - 20129 Milano - C.M. MIEE8B701D - Tel. 02 884.48870

Scuola Sec. di I grado "Locatelli - Oriani" Via Pisacane, 13 - 20129 Milano - C.M. MIMM8B701C - Tel. 02 884.48956

Sito: [www.icpisacanepoerio.edu.it](http://www.icpisacanepoerio.edu.it) e-mail: [MIIC8B700B@istruzione.it](mailto:MIIC8B700B@istruzione.it) [miic8b700b@pec.istruzione.it](mailto:miic8b700b@pec.istruzione.it)

**Estratto del verbale della seduta del Consiglio di Istituto del 13/10/2020 - delibera n° 42**

La seduta si apre alle ore 17.30 con il seguente o.d.g.:

**OMISSIS**

punto n. 2 dell'o. d. g.: **Lavori facciate**

**OMISSIS**

- Visto** l'accordo unanime raggiunto in sede di riunione tenutasi a scuola il 28.9.2020 alla presenza dell'Assessore all'Edilizia Scolastica, di alcuni rappresentanti dell'Ufficio tecnico del Comune di Milano, della Presidente di questo Consiglio, della Presidente e della tesoriere dell'Associazione Lapis e dei Dirigenti delle scuole interessate (Istituto Comprensivo Pisacane-Poerio e Liceo Virgilio);
- Vista** la comunicazione a firma dell'Assessore all'Edilizia Scolastica del 2 ottobre 2020;
- Acquisito** il parere favorevole della Giunta Esecutiva;
- Sentita** la relazione del dirigente scolastico;

**IL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

**DELIBERA all'unanimità** l'approvazione dell'allegata lettera a firma dell'Assessore, che verrà condivisa con l'intera comunità scolastica.

**OMISSIS**

Milano, 13 ottobre 2020

Visto approvato e sottoscritto

La Segretaria  
Leonie del Corona

Il Presidente del C. di I.  
Paola Clerici

L'Assessore all'Edilizia Scolastica

**Spett.le Dirigente Scolastico ICS Pisacane e Poerio**

**Marcella Palma**

Via Carlo Pisacane n.9 20129 Milano

[miic8b700b@istruzione.it](mailto:miic8b700b@istruzione.it)

**Alla c.a. Rappresentanti Consiglio d'Istituto**

**ICS Pisacane e Poerio**

**Alla c.a. Associazione Genitori e Amici Lapis ICS**

**Pisacane**

**OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria in corso nel plesso di via Pisacane 11-13**

Per rispondere ad una richiesta di rassicurazioni espressa dal Direttivo dell'Associazione Genitori Lapis circa i lavori di manutenzione straordinaria in corso nel plesso di via Pisacane 11 - 13, il giorno lunedì 28 settembre 2020 si sono riuniti presso l'Istituto Pisacane i seguenti soggetti istituzionali:

- L'Assessore all'Edilizia Scolastica con il suo staff
- L'Ufficio Tecnico Scuole del Comune di Milano nelle persone dell'arch. Nannini, responsabile del procedimento nonché direttore dell'Area Tecnica Scuole, e dell'arch. Garbelli, direttore dei lavori
- Il dirigente scolastico del liceo Virgilio
- Il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Pisacane – Poerio con il suo staff e il direttore amministrativo
- Il Presidente del Consiglio di Istituto dell'Istituto Comprensivo Pisacane – Poerio
- Il Presidente e il Tesoriere dell'Associazione Genitori Lapis

**L'Assessore all'Edilizia Scolastica**

al fine di valutare le misure messe in atto dai diversi soggetti per tutelare lavoratori e studenti dei due istituti.

Il cantiere è gestito dal Comune di Milano e, come previsto dal D.Lgs. 81/2008, la Direzione dei lavori è affiancata da una specifica figura (il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione - CSE) che assicura il rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento che viene redatto dal Coordinatore in fase di Progettazione (un tecnico interno al Comune) e sorveglia affinché i lavori siano eseguiti in sicurezza da parte delle maestranze dell'Impresa a tutela dell'utenza nel caso in cui le attività del cantiere si svolgano in presenza di alunni e personale scolastico.

Come da prassi ormai consolidata, le fasi lavorative vengono discusse e concordate in riunioni preventive. In particolare, prima dell'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, si è tenuto il 7 settembre 2020 un incontro per definire le modalità operative del cantiere in considerazione delle accresciute necessità delle scuole a causa dell'emergenza sanitaria. Durante tale incontro, a cui erano presenti i dirigenti scolastici dei due Istituti, la Direzione Lavori, il CSE ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di entrambe le scuole, si è stabilito che la direzione lavori stipulasse specifici accordi con l'impresa appaltatrice affinché:

- il cantiere eviti le interferenze negli orari di entrata ed uscita degli alunni e durante gli intervalli;
- le lavorazioni rumorose (demolizioni di intonaco) non siano eseguite in sovrapposizione all'orario scolastico;
- non si esegua la sigillatura delle finestre al fine di permetterne l'apertura;
- le lavorazioni di rifacimento dell'intonaco si svolgano in momenti in cui non c'è utenza perché, in presenza di alunni e personale, non è possibile proteggere le finestre con pannelli o sigillature che impedirebbero il ricambio d'aria.

Date queste condizioni, l'Impresa e il Comune di Milano hanno definito accordi per l'esecuzione delle lavorazioni di cui sopra solo dal lunedì al sabato dopo le 14, dopo che gli alunni hanno terminato le lezioni ed hanno abbandonato le aule, raccogliendo l'invito espresso da tutte le istituzioni presenti a proseguire i lavori affinché questi possano concludersi entro l'anno scolastico 2020/2021.

Durante l'incontro del 28 settembre si sono ponderate e ribadite le seguenti ulteriori indicazioni riguardanti la sicurezza ed il benessere degli alunni e dei lavoratori:

- La gestione con fasi lavorative al di fuori dell'orario scolastico consente l'apertura delle finestre, così come previsto dalle indicazioni ministeriali.
- L'Ufficio Tecnico del Comune assicura che i teli di protezione del ponteggio garantiscono una adeguata circolazione dell'aria.
- Il CSE e la dirigenza scolastica, affiancata dal Servizio di Prevenzione e Protezione, vigilano affinché vengano rispettati i protocolli sanitari e le prescrizioni operative elaborati dalle singole Istituzioni per la ripresa e la gestione quotidiana delle attività scolastiche e lavorative.
- Le direzioni scolastiche si assumono l'onere di garantire una pulizia puntuale dei locali interni occupati dall'attività scolastica in prossimità delle aree dove sono state svolte le lavorazioni pomeridiane affinché il mattino successivo siano pronti per accogliere gli alunni e il personale scolastico.

L'Assessore all'Edilizia Scolastica

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che sussistano le condizioni per una fruizione degli spazi in sicurezza e una corretta prosecuzione delle lavorazioni nel rispetto delle prescrizioni.

L'Assessore all'Edilizia Scolastica

Paolo Limonta

